

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO**

CRONOGRAMA FISICO DA OBRA

Obra EXECUÇÃO DE REFORMA NO BANHEIRO DA FEIRA PERMANENTE DE SÃO SEBASTIÃO
Endereço SÃO SEBASTIÃO-DF
Área 120 m²
Data de Início Data da assinatura do Contrato
Vigência da Obra 90 DIAS
Contratante Administração Regional de São Sebastião - RA XIV
Resp. Planilha Eng. Victor Andrade Pocceschi - Mat. 1.680.551-8

		1º MÊS									
Item	Descrição	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	50,00%	R\$ 11.061,74	50,00%	R\$ 11.061,74	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 22.123,49	100,00%
2.0	Infraestrutura	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 5.291,50	25,00%	R\$ 5.291,50	25,00%	R\$ 5.291,50	R\$ 15.874,49	75,00%
3.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 1.982,20	10,00%	R\$ 1.982,20	R\$ 3.964,39	20,00%
4.0	VEDAÇÕES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.0	Cobertura	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.0	Instalações Hidrossanitárias	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
8.0	Instalações Elétrica e Telefone	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.0	Pisos Internos	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.0	Revestimento de Paredes e tetos	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.0	VIDROS E ESPELHOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.0	PINTURAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
13.0	RESERVATÓRIO INFERIOR	0,00%	R\$ -	33,00%	R\$ 4.499,17	33,00%	R\$ 4.499,17	34%	R\$ 4.635,51	R\$ 13.633,85	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL POR SEMANA=		-	R\$ 11.061,74	-	R\$ 20.852,41	-	R\$ 11.772,86	-	R\$ 11.909,20	R\$ 55.596,22	-

		2º MÊS									
Item	Descrição	5ª SEMANA		6ª SEMANA		7ª SEMANA		8ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 22.123,49	100,00%
2.0	Infraestrutura	25,00%	R\$ 5.291,50							R\$ 21.165,99	100,00%
3.0	SUPERESTRUTURA	20,00%	R\$ 3.964,39	20,00%	R\$ 3.964,39	20,00%	R\$ 3.964,39	20,00%	R\$ 3.964,39	R\$ 19.821,96	100,00%
4.0	VEDAÇÕES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	80,00%	R\$ 13.739,27	20%	R\$ 3.434,82	R\$ 17.174,09	100,00%
5.0	ESQUADRIAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50%	R\$ 8.934,88	R\$ 8.934,88	50,00%
6.0	Cobertura	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
7.0	Instalações Hidrossanitárias	50,00%	R\$ 8.213,60	50,00%	R\$ 8.213,60	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 16.427,21	100,00%
8.0	Instalações Elétrica e Telefone	25,00%	R\$ 2.743,91	25,00%	R\$ 2.743,91	25,00%	R\$ 2.743,91	25%	R\$ 2.743,91	R\$ 10.975,65	100,00%
9.0	Pisos Internos	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.0	Revestimento de Paredes e tetos	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
11.0	VIDROS E ESPELHOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
12.0	PINTURAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	11,80%	R\$ 960,35	0%	R\$ -	R\$ 960,35	11,80%
13.0	RESERVATÓRIO INFERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 13.633,85	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL POR SEMANA=		-	R\$ 20.213,40	-	R\$ 14.921,91	-	R\$ 21.407,93	-	R\$ 19.078,00	R\$ 131.217,46	-

		3º MÊS									
Item	Descrição	9ª SEMANA		10ª SEMANA		11ª SEMANA		12ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 22.123,49	100,00%
2.0	Infraestrutura	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 21.165,99	100,00%
3.0	SUPERESTRUTURA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 19.821,96	100,00%
4.0	VEDAÇÕES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 17.174,09	100,00%
5.0	ESQUADRIAS	50,00%	R\$ 8.934,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 17.869,77	100,00%
6.0	Cobertura	100,00%	R\$ 9.456,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 9.456,72	100,00%
7.0	Instalações Hidrossanitárias	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 16.427,21	100,00%
8.0	Instalações Elétrica e Telefone	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 10.975,65	100,00%
9.0	Pisos Internos	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.710,77	50,00%	R\$ 3.710,77	0%	R\$ -	R\$ 7.421,55	100,00%
10.0	Revestimento de Paredes e tetos	0,00%	R\$ -	35,00%	R\$ 6.647,46	35,00%	R\$ 6.647,46	30%	R\$ 5.697,83	R\$ 18.992,76	100,00%
11.0	VIDROS E ESPELHOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 536,08	R\$ 536,08	100,00%
12.0	PINTURAS	44,10%	R\$ 3.589,15	44,10%	R\$ 3.589,15	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 8.138,64	100,00%
13.0	RESERVATÓRIO INFERIOR	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 13.633,85	100,00%
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 5.319,31	R\$ 5.319,31	100,00%
TOTAL POR SEMANA=		-	R\$ 21.980,75	-	R\$ 13.947,38	-	R\$ 10.358,24	-	R\$ 11.553,22	R\$ 189.057,06	-

São Sebastião , 06 de Outubro de 2017

ENG. VICTOR ANDRADE POCESCHI
 Diretor Obras - RA XIV
 Mat. 1.680.551-8