

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO

CRONOGRAMA FISICO DA OBRA

Obra EXECUÇÃO DE REFORMA NO BANHEIRO DA FEIRA PERMANENTE DE SÃO SEBASTIÃO
Endereço SÃO SEBASTIÃO-DF
Área 2.501,00
Data de Início Data da assinatura do Contrato
Vigência da Obra 90 DIAS
Vigência do Contrato
Contratante Administração Regional de São Sebastião - RA XIV
Resp. Planilha Eng. Victor Andrade Poceschi - Mat. 1.680.551-8

		1º MÊS									
Item	Descrição	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	100,00%	R\$ 34.960,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 34.960,86	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO ALAMBRADO	25,00%	R\$ 901,99	25,00%	R\$ 901,99	25,00%	R\$ 901,99	25,00%	R\$ 901,99	R\$ 3.607,94	100,00%
3.0	DRENAGEM	0,00%	R\$ -	5,45%	R\$ 735,76	47,27%	R\$ 6.381,76	47,27%	R\$ 6.381,76	R\$ 13.499,27	100,00%
4.0	BASE E GRAMA SINTÉTICA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.0	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL POR SEMANA=		-	R\$ 35.862,84	-	R\$ 1.637,74	-	R\$ 7.283,74	-	R\$ 7.283,74	R\$ 52.068,07	-

		2º MÊS									
Item	Descrição	5ª SEMANA		6ª SEMANA		7ª SEMANA		8ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 34.960,86	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO ALAMBRADO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 3.607,94	100,00%
3.0	DRENAGEM	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 13.499,27	100,00%
4.0	BASE E GRAMA SINTÉTICA	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
4.4	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	10,31%	R\$ 4.984,00	10,31%	R\$ 4.984,00	10,31%	R\$ 4.984,00	10,31%	R\$ 4.984,00	R\$ 19.936,00	41,23%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.0	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ -	0,00%

TOTAL POR SEMANA=	-	R\$ 4.984,00	-	R\$ 4.984,00	-	R\$ 4.984,00	-	R\$ 4.984,00	R\$ 72.004,07	-
-------------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---------------	---

		3º MÊS									
Item	Descrição	5ª SEMANA		6ª SEMANA		7ª SEMANA		8ª SEMANA		TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ADMINISTRACAO LOCAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 34.960,86	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO ALAMBRADO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 3.607,94	100,00%
3.0	DRENAGEM	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	R\$ 13.499,27	100,00%
4.0	BASE E GRAMA SINTÉTICA	5,51%	R\$ 12.971,44	26,58%	R\$ 62.627,12	36,35%	R\$ 85.638,83	31,57%	R\$ 74.371,83	R\$ 235.609,22	100,00%
4.4	ALAMBRADO E EQUIPAMENTOS	10,31%	R\$ 4.984,00	10,31%	R\$ 4.984,00	10,31%	R\$ 4.984,00	28%	R\$ 13.462,68	R\$ 48.350,68	100,00%
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 11.278,33	R\$ 11.278,33	100,00%
6.0	LIMPEZA FINAL	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 12.841,81	R\$ 12.841,81	100,00%
TOTAL POR SEMANA=		-	R\$ 17.955,44	-	R\$ 67.611,12	-	R\$ 90.622,83	-	R\$ 111.954,65	R\$ 360.148,10	-

São Sebastião , 06 de Outubro de 2017

ENG. VICTOR ANDRADE POCESCHI

Diretor Obras - RA XIV

Mat. 1.680.551-8