



## RELATÓRIO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

*Prestação de serviços de eficientização de Iluminação Pública nas avenidas principais do Núcleo Urbano de São Sebastião conforme projetos enviados pela CEB*

### 1. DO OBJETO

Este relatório visa analisar a execução da prestação de serviços de eficientização de Iluminação Pública, nas avenidas principais dos bairros especificados na “Tabela I”, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação Doc. SEI nº 96762792, Projeto Básico SEI-GDF - 113578805 e a Proposta constante na Carta n.º 18/2023 - CEB-IPES/DG/SPG/CPPRO (110738959), esta diretoria foi acionada pelo Coordenador de Administração Geral - COAG, para tal verificação relacionada a execução do projeto até a data deste relatório.

### 2. DO PROJETO BÁSICO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A área de estudo abrange as principais avenidas do Núcleo Urbano de São Sebastião - DF conforme ilustra o Croqui 3 Doc. SEI (55378332). Assim sendo, foi realizada vistoria *in loco* pela equipe técnica da CEB a qual sugere a Eficientização da Iluminação Pública de 10 Bairros com uma 1ª e 2ª etapa que foram concluídas. Desta forma o projeto básico em questão da início a 3ª etapa de eficientização de iluminação pública que será executada no Bairro São José conforme Projeto - 23GMP093 110093724, Orçamento 110093878 (imagem 01), na DF-473 até entroncamento com DF-251 conforme Projeto 23GMP100 110094065, Orçamento 110094830 (imagem 02) e Praça da Quadra 103 Bairro Residencial Oeste conforme Projeto - 23GMP101 110095037, Orçamento 110095162 (imagem 03).



Imagem 01 - Bairro São José



Imagem 03 - DF-473 até entroncamento com DF-251



Imagem 03 - Bairro Residencial Oeste

vistoria “in loco”, referente à localização de cada poste a ser eficientizado e os respectivo bairro.

A única tabela constante Projeto Básico - RA-SAO/COLOM/DIALIC – (113578805), no item “4 **DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**” é a seguinte:

**Anexo I - Tabela de Materiais e Serviços**

| LOCALIZAÇÃO   | Unidade de IP - UIP                                  | Descrição  | Unidade | I - Quant. | II - Total de Luminárias | III - Preço Unitário | Preço Total (I x III) |
|---|--|--|---------|------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| BAIRRO SÃO JOSÉ - SÃO SEBASTIÃO                         | UEIP9062   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 80W, em qualquer braço de rede aérea.                                       | Unid.   | 303        | 303                      | 482,45               | 146.182,35            |
|   | UEIP9063   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 120W, em qualquer braço de rede aérea.                                      | Unid.   | 11         | 11                       | 685,45               | 7.539,95              |
|   | UEIP9260   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros                        | Unid.   | 5          | 5                        | 685,45               | 3.427,25              |
|   | UEIP9261   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 160W, em poste de aço, simples de 7,50 ou 9,0 metros (Quadra PoliEsportiva) | Unid.   | 4          | 4                        | 882,45               | 3.529,80              |
|   | UEIP9275   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminárias com tecnologia HID em tecnologia LED 120W, em poste de aço, duplo de 7,50 ou 9,0 metros.                        | Unid.   | 2          | 4                        | 1.370,90             | 2.741,80              |
|   | Subtotal (materiais e serviços)                      |  | Unid.   | 325        | 327                      | -                    | 163.421,15            |
|   | DESPESAS INDIRETAS E IMPOSTOS                        |  |         |            |                          |                      | 29.247,84             |
| <b>CUSTO TOTAL (Materiais + Serviços + Tributos)</b>    |  |  |         |            |                          |                      | <b>192.668,99</b>     |
| DF-473 ATÉ O ENTROCAMENTO DA DF-251                     | UEIP9429   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em suporte 01 pétala LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil     | Unid.   | 40         | 40                       | 972,45               | 38.898,00             |
|   | UEIP9447   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em suporte 02 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil.   | Unid.   | 126        | 252                      | 1.944,90             | 245.057,40            |
|   | UEIP9465   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em suporte 04 pétalas LED 280W, em qualquer estrutura de 9,60 à 20,0 metros de altura útil.   | Unid.   | 8          | 32                       | 3.889,80             | 31.118,40             |
|   | Subtotal (materiais e serviços)                      |  | Unid.   | 174        | 324                      | -                    | 315.073,80            |
|   | DESPESAS INDIRETAS E IMPOSTOS                        |  |         |            |                          |                      | 58.292,78             |
| <b>CUSTO TOTAL (Materiais + Serviços + Tributos)</b>    |  |  |         |            |                          |                      | <b>373.366,58</b>     |
| PRAÇA DA QUADRA 103 - RESIDENCIAL OESTE - SÃO SEBASTIÃO | UEIP9062   | SUBSTITUIÇÃO de conjunto de luminária com tecnologia HID em tecnologia LED 80W, em qualquer braço de rede aérea.                                       | Unid.   | 37         | 37                       | 482,45               | 17.850,65             |
|   | Subtotal (materiais e serviços)                      |  | Unid.   | 37         | 37                       | -                    | 17.850,65             |
|   | DESPESAS INDIRETAS E IMPOSTOS                        |  |         |            |                          |                      | 3.186,82              |
|   | <b>CUSTO TOTAL (Materiais + Serviços + Tributos)</b> |  |         |            |                          |                      |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      |  |  |         |            | <b>688</b>               | <b>587.073,04</b>    |                       |

O instrumento de Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2023 (122038764), na “**Cláusula Terceira – Do Objeto**”, traz a seguinte redação: Contrato tem por objeto a prestação de serviços de eficientização de Iluminação Pública, nas avenidas principais do bairro especificado na “Tabela I”.

Ademais, no Doc. SEI 110738959, o “*projeto com orçamento detalhado*”, cita que o valor do contrato é de **R\$ 543.917,85 (quinhentos e quarenta e três mil novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos)**.

**3. TIPOS DE INSPEÇÃO ADOTADA: VISITA IN LOCO**

A vistoria seguiu através de visita de campo, orientados pelos projetos executados pela CEB, logrado no Projeto - 23GMP093 - BAIRRO SÃO JOSÉ - SÃO SEBASTIÃO “as built” DOC. SEI-GDF No (110093724), Projeto - 23GMP100 - DF 473 ATÉ ENT. DF 251 - SS DOC. SEI-GDF No (110094065), Projeto - 23GMP101 - PRAÇA DA QUADRA 103 - RES. OESTE - SS DOC. SEI-GDF No (110095037) .

A vistoria foi feita *in loco*, nas áreas que abrangem o bairro São José, Residencial Oeste e a rodovia DF-473 à rodovia DF-251, do Núcleo Urbano de São Sebastião - DF, identificou-se que os **688 (seiscentos e oitenta e oito)** pontos descritos foram substituídos conforme consta no Projeto Básico.

Entende-se também sobre a responsabilidade dos executores relacionado ao acompanhamento da execução dos serviços prestados pela empresa responsável.





*Imagem 04 - Luminárias substituídas na Quadra 103, bairro Residencial Oeste*





*Imagem 05 - Luminárias substituídas na bairro São José*





Imagem 06 - Luminárias substituídas na DF-473 até entroncamento com DF-251

#### 4. RESUMO

Tendo como objetivo assegurar à esta Administração Regional com relação à execução do serviço contratado para eficiência de iluminação pública nas avenidas principais do Núcleo Urbano de São Sebastião, reforço novamente que todos os projetos anexados a este relatório foram executados e repassados à região Administrativa pela CEB.

Partindo do princípio do processo de licitação, o levantamento de campo foi feito levando em consideração o contrato de prestação de serviços (anexo ao processo) e seus itens descritos, ou seja, um total de 688 (seiscentos e oitenta e oito) luminárias de LED a serem substituídas.

Até a data do presente documento esta diretoria aponta que foram instaladas as lâmpadas de LED conforme apontado nos pontos previstos em projeto, e vistoriados por esta diretoria, em conformidade aos termos dos incisos V, VI, VII, XII e XV do Art. 22 do Decreto 38.094, de 28 de março de 2017,

Levando em consideração o contrato de prestação de serviço e seu quantitativo de lâmpadas conforme posicionamento e acompanhamento dos executores de contrato, informo sobre a execução do serviço.

Esta diretoria leva em conta o acompanhamento por parte dos executores do respectivo contrato e conforme posicionamento através dos documentos de Relatório Técnico - RA-SAO/COLOM/DIALIC Doc. SEI/GDF 128954133, Atesto n.º 6/2023 - RA-SAO/COLOM/DIALIC Doc. SEI/GDF 128960491 e Relatório Circunstanciado n.º 5/2023 - RA-SAO/COLOM/DIALIC Doc. SEI/GDF 128960604 ao relacionado ao quantitativo de luminárias substituídas conforme descrito no projeto básico.

Sem mais para o momento, esta diretoria se coloca à disposição para o esclarecimento de maiores dúvidas pertinentes sobre o levantamento de campo ou outros questionamentos que o assunto possa requerer.

Atenciosamente,

**Mariana Duarte Pinheiro**

Diretora de Obras - DIROB

Administração Regional de São Sebastião



Documento assinado eletronicamente por **MARIANA DUARTE PINHEIRO - Mat.1700033-5, Diretor(a) de Obras**, em 26/12/2023, às 14:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **130038585** código CRC= **AEDBE4CC**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
Quadra 101 Conjunto 11 Área Especial nº 03 - Bairro Residencial Oeste - CEP 71692-063 - DF  
Telefone(s): (61) 3550-6505  
Site - [www.saosebastiao.df.gov.br](http://www.saosebastiao.df.gov.br)

---

00144-00001171/2020-18

Doc. SEI/GDF 130038585